

**Úpravy projektu v rámci aktualizace rozpočtu pod etapy č. 3,
stavby ZTV Pacov, lokalita „U Unika“ II. etapa**

IO - 03: Kanalizace splašková

- prodloužení stoky „Sc1“ o 60,0 m + 2 nové prefabrikované šachty
- změna materiálu → potrubí PPKGEM, SN10

IO - 03.1: Kanalizační přípojky (splaškové kanalizace)

- 2 nové přípojky pro budoucí parcely v délce 12,0 m

IO - 04: Kanalizace dešťová

- změna materiálu → potrubí PPKGEM, SN10

IO - 04.1: Kanalizační přípojky (dešťová kanalizace)

- 2 nové přípojky pro budoucí parcely v délce 12,0 m

IO - 05: Vodovodní řady

- připojení 2 vodovodních přípojek pro nové parcely (navrtávací pas + šoupátko)

IO - 05.1: Vodovodní přípojky

- 2 nové přípojky pro budoucí parcely v délce 12,0 m

IO - 06: STL plynovodní řady

- úprava materiálu → potrubí PE100 RC

IO – 06.1: STL plynovodní přípojky

- úprava materiálu → potrubí PE100 RC
- úprava polohy přípojek a pilířů HUP pro pozemek č. 16, 17, 18 a 54
- 2 nové přípojky pro budoucí parcely

IO – 06.2: Přeložka STL plynovodního řadu

- objekt zrušen – potrubí již přeloženo plynárnami