




Dodavatel: STATUS stavební a.s. Nádražní 998 396 01 Humpolec		FAKTURA - daňový doklad 20213407			
IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120		Objednávka:	Zakázka: 302135		
Krajský soud v Č.Budějovicích, oddíl B, vložka 487		Dod. list:	Konst. symbol: 0308		
Peněžní ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu: 213950130/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP IBAN kód: CZ51 0300 0000 0002 1395 0130		Variabilní symbol: 20213407			
Příjemce:		Obec Kámen			
Způsob dopravy:		Kámen 2 394 13 Kámen Česká republika			
		IČ: 00248371 DIČ:			
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 23.06.2022			
		Forma úhrady: Převodním příkazem			
		Datum uskutečnění plnění: 21.05.2022			
		Datum vystavení: 23.05.2022			
Označení dodávky		Množství	MJ		
		Cena za MJ [CZK]	Sleva %		
		Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %		
		Celkem s DPH [CZK]			
Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci "Novostavba rodinného domu v obci Kámen", parcela č.st. 12 a parcela č. 66 v k. ú. Kámen u Pacova - dle smlouvy o dílo vyst. dne 1.6.2021					
• stavební práce		1	1 460 648,11		
- dle soupisu provedených prací částku ve výš			1 460 648,11 15		
			1 679 745,33		
Rekapitulace DPH v CZK			1 460 648,11		
			1 679 745,33		
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	1 460 648,11	219 097,22	0,00	1 460 648,11	219 097,22
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhradě:					1 679 745,33 Kč
 STATUS stavební a.s. IČ: 46679120 tel.: 565 444 423					
Přílohy:		Strana: 1 / 1			
Fakturu vystavil: [redacted]		K [redacted].cz			
Tel.: [redacted]		Fax:			
Úrok z prodlení činí 8,250 % p.a.					
			QR Platba + F		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PROJEKT
Stavba: 2021_14 - Nájemní bydlení v Kámeně

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.05.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavebni a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 460 648,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	219 097,22

Cena s DPH v CZK 1 679 745,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 24.5.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROJEKT

Stavba: 2021_14 - Nájemní bydlení v Kámeně

Místo: Kámeně

Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Město Kámeně

Projektant: Ing. Jaroslav Štěrba

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Štěrba

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Štěrba

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 460 648,11	1 679 745,33
00	VRN	40 000,00	46 000,00
02	Stavební práce	1 373 596,19	1 579 635,62
04	Bleskosvod	15 663,92	18 013,51
05	ZTI	31 388,00	36 096,20


Na Býřech 825
DIČ: CZ46679120
STATUS IČO: 466 79 120
stavební a.s. tel.: 565 444 423



POPIS PRACÍ

Stavba: 2021_14 - Nájemní bydlení v Kámeně
Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 30. 4. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	0,000	40 000,00	0,00

PRÁCE

Stavba:

2021_14 - Nájemní bydlení v Kámeně

Objekt:

02 - Stavební práce

Místo:

Datum: 30. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 373 596,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 559,34
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 400,00
24	K	314236134	Nadstřešní část z betonových prstenců jednopřůduchového cihelného komínu z keramických šamotových vložek vložek D 18 cm	m	6,000	5 900,00	35 400,00
	W		2*3		6,000		
D	8		Trubní vedení				2 574,00
67	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	11,700	220,00	2 574,00
	W		přívod vzduchu ke křbové vložce				
	W		3,7*2+4,3		11,700		
	W		Součet		11,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 585,34
68	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	271,500	65,00	17 647,50
	W		3*(26,15+11,15+5+18,2)+6*(6+9)		271,500		
	W		Součet		271,500		
69	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 145,000	1,20	9 774,00
	W		271,5*30 "Přepočtené koeficientem množství		8 145,000		
	W		Součet		8 145,000		
70	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	271,500	28,00	7 602,00
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	145,420	52,00	7 561,84
	W		3,01+17,7+27,33+3,3+1,6+8,84+29,21+3,28+2,82+6,58+3,07		145,420		
	W		+2,7+6,42+29,56		145,420		
	W		Součet		145,420		
D	998		Přesun hmot				52 000,00
72	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	200,000	260,00	52 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 241 036,85
D	762		Konstrukce tesařské				466 636,61
112	K	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	74,350	155,00	11 524,25
	W		pásky				
	W		1,2*30		36,000		
	W		kleštiny				
	W		2,95*13		38,350		
	W		Součet		74,350		
113	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,920	6 650,00	6 118,00
	W		pásky				
	W		1,2*30*0,12*0,1*1,15		0,497		
	W		kleštiny				
	W		2,95*13*0,06*0,16*1,15		0,423		
	W		Součet		0,920		
114	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	452,650	200,00	90 530,00
	W		Pozednice				
	W		25,55+10,7+3,9+17,9		58,050		
	W		Krokve				
	W		5,3*(22*2+8+12)		339,200		
	W		Nárožní a úžlabní krokev				
	W		6,7*2		13,400		
	W		sloupky				
	W		2,25*16		36,000		
	W		výměny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	W		2*3		6,000		
	W		Součet		452,650		
115	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	11,048	6 500,00	71 812,00
	W		Pozednice (25,55+10,7+3,9+17,9)*0,14*0,14*1,15		1,308		
	W		Krokve 5,3*(22*2+8+12)*0,12*0,18*1,15		8,426		
	W		Nárožní a úžlabní krokev 6,7*2*0,12*0,20*1,1		0,354		
	W		sloupky 2,25*16*0,14*0,14*1,15		0,811		
	W		výměny 2*3*0,12*0,18*1,15		0,149		
	W		Součet		11,048		
116	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	58,500	340,00	19 890,00
	W		Vaznice 22,7+20,95+8,25+6,6		58,500		
	W		Součet		58,500		
117	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,583	6 790,00	17 538,57
	W		Vaznice (22,7+20,95+8,25+6,6)*0,16*0,24*1,15		2,583		
	W		Součet		2,583		
118	K	762332135	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	212,900	340,00	72 386,00
	W		Vazné trámy 7,25*23+6,6*2+5,6*2+4,6+3,6+3,45*3+0,8+0,6*4		212,900		
	W		Součet		212,900		
119	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	11,752	7 500,00	88 140,00
	W		Vazné trámy (7,25*23+6,6*2+5,6*2+4,6+3,6+3,45*3+0,8+0,6*4)*0,2*0,24*1,15		11,752		
	W		Součet		11,752		
120	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	28,969	0,00	0,00
	W		(11,8+26,825)*0,75		28,969		
	W		Součet		28,969		
121	M	60511093R	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m - hoblované	m3	0,733	6 200,00	4 544,60
	W		28,969*0,023*1,1		0,733		
	W		Součet		0,733		
122	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	322,380	45,00	14 507,10
	W		5,4*(26,7+11,7+17,5+3,8)		322,380		
	W		Součet		322,380		
123	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,553	6 300,00	16 083,90
124	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	339,200	12,00	4 070,40
	W		5,3*(22*2+8+12)		339,200		
	W		Součet		339,200		
125	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,895	6 300,00	5 638,50
126	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	29,751	790,00	23 503,29
	W		0,92+11,048+2,583+11,752+2,553+0,895		29,751		
	W		Součet		29,751		
	W		Součet		1,027		
138	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	4 070,000	5,00	20 350,00
	D	764	Konstrukce klempířské				70 088,35
144	K	764-001	Oplechování komínu	kus	3,000	4 200,00	12 600,00
145	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	6,700	435,00	2 914,50
146	K	764212660	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm	m	59,650	200,00	11 930,00
	W		26,825+11,8+3,7+17,325		59,650		
	W		Součet		59,650		
147	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,000	350,00	4 200,00
	W		1*9+1,5*2		12,000		
	W		Součet		12,000		
148	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	59,650	420,00	25 053,00
	W		26,825+11,8+3,7+17,325		59,650		
	W		Součet		59,650		
149	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	1,000	630,00	630,00
150	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
151	K	764513407	Zlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm	m	2,825	1 090,00	3 079,25
152	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	15,000	490,00	7 350,00
W		5*3		15,000			
W		Součet		15,000			
153	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	693,000	1,20	831,60
D	765	Krytina skládaná				380 967,51	
154	K	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová rezná sklonu do 30° na sucho	m2	322,380	570,00	183 756,60
W		5,4*(26,7+11,7+17,5+3,8)		322,380			
W		Součet		322,380			
155	K	765113122	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebem	m	60,350	155,00	9 354,25
W		11,8+26,825+18,025+3,7		60,350			
W		Součet		60,350			
156	K	765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenačů rezných na sucho s větracím pásem kovovým	m	6,700	1 700,00	11 390,00
157	K	765113321	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenačů rezných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	29,825	1 220,00	36 386,50
W		7,75+22,075		29,825			
W		Součet		29,825			
158	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnícím pásem	m	7,500	970,00	7 275,00
159	K	765113515	Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových okrajových tašek rezných do malty	m	21,200	1 100,00	23 320,00
W		5,3*4		21,200			
W		Součet		21,200			
160	K	765113912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	322,380	145,00	46 745,10
W		5,4*(26,7+11,7+17,5+3,8)		322,380			
W		Součet		322,380			
161	K	765115201	Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu	kus	1,000	155,00	155,00
162	M	59660254	nástavec pro anténu kovový D 28-74mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
W		0,970873786407767*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		1,000			
W		Součet		1,000			
163	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	6,000	170,00	1 020,00
164	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 125mm	kus	3,090	2 390,00	7 385,10
W		3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		3,090			
W		Součet		3,090			
165	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	3,090	2 550,00	7 879,50
W		3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		3,090			
W		Součet		3,090			
166	K	765115301	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivé do 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	310,00	310,00
167	M	59660215	vikýř univerzální 450x550mm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
168	K	765115351	Montáž střešní stoupační plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	280,00	280,00
169	M	59660034	stoupační komplet rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm	sada	1,000	1 450,00	1 450,00
170	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	322,380	36,00	11 605,68
W		5,4*(26,7+11,7+17,5+3,8)		322,380			
W		Součet		322,380			
171	M	28329320	fólie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2	m2	354,618	32,00	11 347,78
W		322,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		354,618			
W		Součet		354,618			
172	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	3 646,000	4,50	16 407,00

D 766

Konstrukce truhlářské plastová okna dle nabídky

250 000,00

IS PRACÍ

Stavba:

2021_14 - Nájemní bydlení v Kámeně

Objekt:

04 - Bleskosvod

Místo:

Datum: 30. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 663,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 663,92
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				15 663,92
1	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	100,000	110,00	11 000,00
	W		75+6+6+7+(6*1)		100,000		
	W		Součet		100,000		
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	105,000	35,00	3 675,00
	W		(75+6+6+7+(6*1))*1,05		105,000		
	W		Součet		105,000		
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	134,000	0,00	0,00
	W		110+24		134,000		
	W		Součet		134,000		
4	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	14,850	0,00	0,00
	W		(30+(10*8))*0,135		14,850		
	W		Součet		14,850		
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	14,880	34,00	505,92
	W		(8*3)*0,62		14,880		
	W		Součet		14,880		
6	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	18,000	0,00	0,00
	W		6*3		18,000		
	W		Součet		18,000		
7	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeni a přejezdovou krytinu 120mm	kus	30,000	0,00	0,00
	W		30*1		30,000		
	W		Součet		30,000		
8	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	36,000	0,00	0,00
	W		6*6		36,000		
	W		Součet		36,000		
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	37,000	0,00	0,00
	W		28+3+6		37,000		
	W		Součet		37,000		
10	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	28,000	0,00	0,00
	W		4*6+4		28,000		
	W		Součet		28,000		
11	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	3,000	0,00	0,00
12	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	6,000	0,00	0,00
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	46,000	0,00	0,00
	W		3+16+9+18		46,000		
	W		Součet		46,000		
14	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	3,000	0,00	0,00
15	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	16,000	15,00	240,00
	W		6+6+4		16,000		
	W		Součet		16,000		
16	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	9,000	27,00	243,00
	W		6+3		9,000		
	W		Součet		9,000		
17	M	35442004	svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn	kus	18,000	0,00	0,00
	W		6*3		18,000		
	W		Součet		18,000		
18	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,000	0,00	0,00
19	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	6,000	0,00	0,00
20	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	30,000	0,00	0,00
21	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	12,000	0,00	0,00
	W		6*2		12,000		
	W		Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
22	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	0,00	0,00
23	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000	0,00	0,00
24	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	0,00	0,00
25	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	3,000	0,00	0,00
26	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	0,00	0,00
27	K	741820011	Měření zemní síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,223	0,00	0,00

POPIS PRACÍ

Stavba: 2021_14 - Nájemní bydlení v Kámeně
 Objekt: 05 - ZTI

Místo:

Datum: 30. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 388,00

D HSV

HSV

8 719,50

D 1

Zemní práce

8 719,50

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,250	650,00	4 712,50
	W		Splašková kanalizace				
	W		58,7*0,6*1,2		42,264		
	W		vodovod				
	W		40*0,6*1,2		28,800		
	W		Součet		71,064		
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,250	75,00	543,75
	W		71,064-53,298		17,766		
	W		Součet		17,766		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,250	17,00	123,25
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,250	200,00	850,00
	W		Splašková kanalizace				
	W		58,7*0,6*0,9		31,698		
	W		vodovod				
	W		40*0,6*0,9		21,600		
	W		Součet		53,298		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	470,00	1 410,00
	W		Splašková kanalizace				
	W		58,7*0,6*0,3		10,566		
	W		vodovod				
	W		40*0,6*0,3		7,200		
	W		Součet		17,766		
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,000	360,00	1 080,00
	W		17,766*2 "Přepočtené koeficientem množství		35,532		
	W		Součet		35,532		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 668,50
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 668,50
15	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	23,200	320,00	7 424,00
16	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	35,500	420,00	14 910,00
17	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	223,000	1,50	334,50