

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Havárie kanalizace u rybníka Kuchyňka“

O b j e d n a t e l: Město Horní Cerekev, Náměstí T.G.Masaryka 41, 394 03
Horní Cerekev

IČ: 00248185

DIČ: CZ00248185

Zastoupce pro věci smluvní :

Milan Kunst

Zástupce pro věci technické:

Markéta Vaňková DiS.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 3227120368/0800

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: RKV stavby s.r.o. Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice

IČ: 19147074

DIČ: CZ19147074

Zastoupený: Romanem Kvášem jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Roman Kváš

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 6555312339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2023:

I.

Dne 19.10.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava havárie kanalizace u rybníka Kuchyňka na pozemcích p.č.2600/7, 99/5 a 99/6.

II.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení realizace zakázky na 30.4.2024.

Stavbu nebylo možné zahájit z důvodu nalezení plynového potrubí v trase kanalizace, které nebylo zakresleno v PD. Projektantem bylo zažádáno o závazné stanovisko a vytyčení trasy u firmy Gasnet. Stanovisko bylo vydáno až dne 21.11.2023.

Nebylo tak možné zahájit stavbu v komunikaci z důvodu již probíhající zimní údržby KSÚSV, která je od 1.11.2023 do 31.3.2024

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Horní Cerekvi dne 31.1.2024

V Horní Cerekvi dne 31.1.2024

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev ①
.....
za Horní Cerekev
Milan Kunst
Zástupce pro věci smluvní

RKV stavby s.r.o.
IČ 191 47 074
DIČ CZ191 47 074
Nad Rybníkem 335, Košetice 39422
.....
rkvstavby@seznam.cz
721 952 145
RKV stavby s.r.o.
Roman Kváš
jednatel společnosti