

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 11.4.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku

Prodloužení kanalizace Přáslavice

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Samšín**
Sídlo: Samšín 38, 395 01 Pacov
IČ: 00249025
Zastoupený: Petrem Hánou - starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 10029261/0100
E-mail: urad@samsin.cz
Zástupci objednatele ve věcech smluvních: Petr Hána – starosta, tel. 737 722 293
Zástupci objednatele ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **RKV stavby s.r.o.**
se sídlem: Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice
spisová značka: C33015/KSCB
vedená Krajský soud v Českých Budějovicích
IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074
Zastoupený: Romanem Kvášem - jednatelem
bankovní spojení: ČS, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: rkvstavby@seznam.cz
Zástupci zhotovitele:
Roman Kváš ve věcech smluvních (tel. [REDACTED])
[REDACTED] ve věcech technických (tel. [REDACTED])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Znění článku IV. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.5.2024.

na nové znění:



„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 16.8.2024.“

Důvod změny termínu pro dokončení díla spočívá ve skutečnosti, že smluvní strany se vzájemně dohodly na změně technických parametrů kanalizačních šachet splaškové kanalizace, a to z důvodu, že objednatel v současné době připravuje projektovou dokumentaci na akci „Výstavba kanalizace a ČOV Samšín, Přáslavice“ a projekční kancelář, která projekt připravuje, doporučila sjednotit kanalizační šachty, které jsou předmětem díla s šachtami, které budou projektovány na výše uvedené akci Kanalizace a ČOV Samšín, Přáslavice. Kanalizační šachty s novými technickými parametry v současné době zhotovitel nemůže osadit, protože u výrobce nejsou skladem, proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
- III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.3 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Samšíně dne 30.5. 2024	V Košetících dne 30.5. 2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Petr Hána	Roman Kváš
starosta	jednatel