

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 02. 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Křeč
Křeč 95 394 95 Křeč
IČ: 00248479
DIČ: CZ00248479
Číslo bankovního účtu: 622154389/0800
zastoupený Petr Příplata, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Příplata, starosta
- ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupena: Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbkem – jednatelem firmy
číslo bankovního účtu: 193875730237/0100
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy
- ve věcech technických: Bohumil Smíšek – vedoucí realizačního střediska
- ve věcech stavby: Bohumil Smíšek
(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 02. 2023 smlouvu o dílo na akci:

ZTV Křeč (dále jen „dílo“)

2. Po vzájemném projednání se výše uvedené smluvní strany dohodly v souladu se Smlouvou o dílo na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo v rozsahu dále uvedeném.

3. V průběhu stavby dále nastaly neočekávané okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení

původního předmětu plnění. Jedná se o stavební práce, které nebylo možné předvídat v době zpracování projektové dokumentace a realizace výběrového řízení.

Článek II. Změna Smlouvy o dílo

1. Vzhledem k podmáčenému podloží a podkladních vrstev (vytrvalé deště v měsíci září 2024) požaduje objednatel posunutí pokládky živičného povrchu na jaro 2025.

2. V čl. III. „Termín a místo plnění“ odst. 1:

se vypouští část

„Termín realizace stavebního objektu SO01 Komunikace a zpevněné plochy v rozsahu finálních vrstev a obrubníků – od 01. 06. 2024 do 30. 09. 2024.

Termín kolaudace všech stavebních objektů – nejpozději do 31. 12. 2024.“

A nahrazuje se zněním:

„Termín realizace stavebního objektu SO01 Komunikace a zpevněné plochy v rozsahu finálních vrstev a obrubníků – od 01. 06. 2024 do 31. 05. 2025.

Termín kolaudace všech stavebních objektů – nejpozději do 30. 6. 2025.“

3. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými skutečnostmi, které se vyskytly v průběhu stavby a které nemohl objednatel předvídat.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 se stává platným a účinným dnem jeho podpisu obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 je vypracován jako digitální originál.

V Kamenici nad Lipou

V Křeči

.....
Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
Jednatelé firmy
za Zhotovitele

.....
Obec Křeč
Petr Příplata, starosta
za Objednatele