



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 16. 10. 2024 mezi objednatelem: **Obcí Lhota-Vlasenice**, se sídlem: Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice, IČ: 00584088, zastoupenou Mgr. Martinem Langem, starostou obce

a

zhotovitelem: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**, se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 60838531, zastoupenou Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti

ve věci realizace díla „**Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z důvodu nepředvídaných skutečností, které žádná ze smluvních stran nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku. S ohledem na níže popsané skutečnosti nebylo možné zahájit a ukončit realizaci díla v původně plánovaných termínech, přičemž tento postup objednatele je v souladu s čl. XII.7 smlouvy o dílo.

Odůvodnění:

- dne 9. 7. 2025 objednatel obdržel Rozhodnutí i přidělení dotace
- dne 31. 8. 2025 starosta obce informoval zastupitelstvo obce o přidělení dotačních finančních prostředků určených pro úhradu ceny díla „Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice“ na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z 9. 7. 2025.
- dne 10. 9. 2025 byla objednatelem zhotoviteli odeslaná výzva k převzetí staveniště a zahájení prací
- dne 23. 9. 2025 byla zhotovitelem objednateli odeslaná informace, že s ohledem na současné kapacity je zhotovitel schopný zahájit realizaci díla až od 1. 12. 2025.

Původní znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení realizace díla: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad říjen 2024)**
- dokončení díla: **do 12 měsíců od zahájení realizace díla (nejpozději prosinec 2025)**

Nové znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 7 kalendářních dnů** od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli
předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu nebo den kdy objednatel tento protokol doručil zhotoviteli, pokud jej zhotovitel odmítne podepsat.
- zahájení realizace díla: dnem předání a převzetí prostoru staveniště
- dokončení díla: **do 12 měsíců od zahájení realizace díla**

čl. IV.2 a IV.3 se nemění.

V. Cena díla – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2024 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Lhota-Vlasenice

Kamenice nad Lipou

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Lang
starosta obce

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek
jednatelé společnosti