

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.4.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

„Novostavba budovy ZŠ Obrataň“

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název: **Obec Obrataň**
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
IČO: 00248746
DIČ: CZ00248746
Zastoupený: Alešem Komárkem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3929261/0100
Telefon: 702 064 098
E-mail: podatelna@obecobratan.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_380.html

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.**
se sídlem: Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov
spisová značka: C 17260 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 28101171
DIČ: CZ28101171
Zastoupený: Karlem Tománkem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku č. III. odst. 2 smlouvy z původního znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

na nové znění:


„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.12.2021. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

K prodloužení termínu dochází v důsledku změn v rozsahu díla popsanych v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kdy dodatkem č. 1 došlo k navýšení rozsahu díla, neboť bylo nutné změnit výškovou úroveň usazení objektu s přihlédnutím na skutečnou terénní členitost okolí stavby tak, aby objekt základní školy byl zabezpečen proti možnosti poškození větším množstvím povrchových vod a byl zajištěn lepší vstup do objektu. Navýšení rozsahu díla sjednané v dodatku č. 1 si následně vyžádalo prodloužení termínu pro realizaci díla, a to jak z důvodu dodržení technologických lhůt, tak i z důvodu změn na trhu stavebního materiálu způsobených pandemií Covid – 19 (nedostatek stavebního materiálu a dlouhé dodací lhůty).

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
- III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.3 Tento dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Obratani dne 22.11.2021	V Obratani dne 22.11.2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 OBEC OBRATAŇ 394 12 Obrataň 204 IČ: 00248746 -1- 	 T&Nstav stavební a obchodní s.r.o. Bohatčova 1179, 391 01 Písečín 
Aleš Komárek	Karel Tománek
starosta	jednatel