

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 14.9.2021 podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) k zakázce s názvem

Dodávka nábytku pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Kupující:

Název: **město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený: Tomášem Kocourem – starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: Č. [redacted] v
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz

dále jen **kupující**

I.2 Prodávající:

Obchodní firma: **Santal spol. s r.o.**
se sídlem: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
spisová značka: C 482 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 42408121
DIČ: CZ42408121
zastoupený:
Ing. Jiřím Škopkem, jednatelem
bankovní spojení: K [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: 384 721 375 fax: 384 722 215
e-mail: [redacted]
Zástupce:
[redacted] ve věcech smluvních i technických (tel. [redacted])

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, který spočívá ve změně čl. IV.3. kupní smlouvy, a to z původního znění:

Termín dodávky, instalace, montáže a zprovoznění zboží do místa plnění je stanoven v termínu do 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

na nové znění:

Termín dodávky, instalace, montáže a zprovoznění zboží do místa plnění je stanoven do 6 týdnů od výzvy kupujícího k převzetí místa plnění. Výzva k převzetí místa plnění bude kupujícím učiněna písemně bezprostředně poté, co zhotovitel stavby odstraní reklamované skryté vady.


K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu, že prodávající zjistil při převzetí místa plnění skryté vady stavby v místnostech, do kterých má být dodáno, instalováno, namontováno a zprovozněno zboží. Z důvodu zjištění skrytých vad stavby odmítl místo plnění převzít a v dodávce, instalaci, montáži a zprovoznění zboží pokračovat. Skryté vady spočívaly ve špatně umístěných a také poškozených rozvodech silnoproudu a slaboproudu, které mají být instalovány do nábytku. Do odstranění skrytých vad stavby není objektivně možné zahájit montáž nábytku do předemných místností budovy školy.

Kupující s prodávajícím se vzájemně dohodli, že kupující bude vady reklamovat u zhotovitele stavby a poté, co budou vady odstraněny, vyzve kupující prodávajícího k pokračování v dodávce, instalaci, montáži a zprovoznění zboží v místě dodání. Protože prodávající zjistil vady stavby po 4 týdnech od podpisu kupní smlouvy, dohodly se smluvní strany na přerušení termínu pro dodávku, instalaci, montáž a zprovoznění zboží s tím, že termín pro dodávku, instalaci, montáž a zprovoznění zboží ve zbývajících lhůtě 6 týdnů poběží prodávajícímu bezprostředně poté, co bude kupujícím vyzván k převzetí místa plnění.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 22. 11. 2021		V Třeboni dne 22.11. 2021
Kupující: 		Prodávající: 
Tomáš Kocour		Ing. Jiří Škopek
starosta		Jednatel společnosti