



RETENČNÍ NÁDRŽ V TUROVCE
Tento projekt je spolufinancován MZe a Krajem Vysočina

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku, dne 10.05.2022 respektive 28.06.2022, na základě usnesení zastupitelstva Města Horní Cerekev na 23.zasedání dne 22.06.2022

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Město Horní Cerekev**
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka č.p. 41, 394 01 Horní Cerekev
Zastoupený: Panem Milanem Kunstem, starostkou města
kontakt – tel.: +420602857420; e-mail: starosta@hornicerekev.cz,
IČ: 00248185 DIČ: CZ00248185

Zastoupení ve věcech technických: (technický dozor investora),
kontakt – tel.:

Bankovní spojení: účet č.: 94-9810261/0710-ČNB
účet č.: 3227120369/0300 – ČS, a.s.

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **Petr Čeněk**
Sídlo: Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
Zastoupení: Petr Čeněk
IČ: 62506323 DIČ: CZ7411261231
Zápis v OR: ...
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 35-7886740287/0100
Telefon, fax: 774 847 408
E-mail: cenek.petr@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Petr Čeněk
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Petr Čeněk

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. Dodatku č. 1– Předmět Dodatku č. 1

1) Předmětem Dodatku č.1(dále jen Dodatek č.1) ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) je změna znění článku 4.- Čas plnění, odstavce 1), spočívající v prodloužení termínu dokončení díla zhotovení stavby „**RETENČNÍ NÁDRŽ V TUROVCE**“, **vše v souladu se zněním článku 4., odst. 5), a dle článku 13., odst. 4)** původní Smlouvy, z důvodu nevhodného vývoje počasí v období, ve kterém měla být původně stavba zhotovena. Počasí neumožnilo realizaci stavebních a montážních prací, jakožto i pohyb mechanismů dodavatele v předmětném území, což má oporu a je zachyceno zápisem ve Stavebním deníku.



RETENČNÍ NÁDRŽ V TUROVCE

Tento projekt je spolufinancován MZe a Krajem Vysočina

Text Smlouvy se Dodatkem č.1 mění takto:

Původní znění:

Článek 4. – Čas plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: obecně-nejdříve do 30 dnů od podpisu SOD-předpoklad **01. 06. 2022**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Ukončení plnění nejpozději do: **30. 04. 2023**

Předání dokončené stavby do: **30. 04. 2023** Termín předložení ZVA: **15. 05. 2023**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

Nové znění (nahrazuje se původní znění článku 4. – Čas plnění, odst. 1)):

Článek 4. – Čas plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: obecně-nejdříve do 30 dnů od podpisu SOD-předpoklad **01. 06. 2022**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Ukončení plnění nejpozději do: **30. 06. 2023**

Předání dokončené stavby do: **30. 06. 2023** Termín předložení ZVA: **30. 06. 2023**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

Článek 2. Dodatku č. 1 – Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.



RETENČNÍ NÁDRŽ V TUROVCE

Tento projekt je spolufinancován MZe a Krajem Vysočina

Článek 3. Dodatku č. 1–Společná a závěrečná ustanovení, platnost a účinnost Dodatku č. 1

- 1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný ke dni podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 4) **Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Města Horní Cerekev na 4. zasedání konaném dne 5.4. 2023.

V Horní Cerekvi, dne 11.4. 2023

Ve Chválově, 11.4. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Horní Cerekev
Nám. T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

Petr ČENĚK
Stavební práce
Zámkové dlažby
Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
tel.: 774 847 408
IČO: 62506323, DIČ: CZ741126123

Pan Milan Kunst
starosta města

Petr Čeněk

