

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S25-043-0063

uzavřené dne 21.5.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Věžná – oprava části MK 5c

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název subjektu: **Obec Věžná**
se sídlem: Věžná 1, 395 01 Pacov
IČO: 00476749
zastoupený: Ladislavem Vlachem - starostou
telefon: 739 059 457
e-mail: obec@vezna.cz
Ve věcech smluvních i technických: Ladislav Vlach, starosta, tel. 739 059 457

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
spisová značka: Oddíl C, vložka 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený:
Petr Kříž, DiS. - ředitel oblasti Vysočina, na základě PM
Ing. Ondřej Maška - vedoucí obchodního oddělení (PM)
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: office-vysocina@swietelsky.cz
Zástupci zhotovitele:
[REDAKCE] obchodní oddělení, ve věcech smluvních i technických (tel. [REDAKCE])
[REDAKCE] – stavbyvedoucí, ve věcech technických [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Znění článku III. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.8.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

na nové znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.9.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází proto, že místní zemědělské družstvo (Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně) požádalo obec Věžnou o odložení opravy místní komunikace




do doby dokončení sklizně úrody ze zemědělských pozemků, na které je přístup právě po opravované komunikaci. Obec Věžná požadavku zemědělského družstva vyhověla a následně se se zhotovitelem dohodla na posunutí termínu pro dokončení realizace zakázky na výše uvedený nový termín.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
- III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Věžné dne 19.8.2024		V Pelhřimově dne 19.8.2024
Za objednatele:		Za zhotovitele:
		 
Ladislav Vlach		Petr Kříž, DiS. Ing. Ondřej Maška
starosta		Ředitel oblasti Vysočina vedoucí obchodního oddělení