

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo zhotovitele: 14534

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Stavba: Hala na třídění odpadu SOMPO - Hrádek

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**
Sídlo: Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov
spisová značka: B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 25172263
Jednající: **p. Jiřím Zenáhlíkem** – předsedou představenstva
Ing. Lukášem Vlčkem – místopředsedou představenstva
tel: 565 323 012 – **Jiří Zenáhlík**, e-mail: zenahlik@sompo.cz
724 859 767 – **Ing. Radek Lapáček**, e-mail: lapacek@sompo.cz
TDI: **Ing. Jaroslav Rybář**, tel. 724 817 470; e-mail: rybar@projektcentrum.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **PS – MSI, a.s.**
se sídlem: Kúty 3802, 760 01 Zlín
spisová značka: B 1902 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 64507939
DIČ: CZ64507939
bankovní spojení: KB, a.s. Zlín
číslo účtu: 1545370217/0100
Jednající: **Ing. Radim Štěpánek, MBA**, předseda představenstva
Telefon, e-mail: 604 297 118; e-mail: radim.stepanek@ps-msi.cz
ve věcech realizace: **Ing. Miroslav Kotěna**, místopředseda představenstva, tel. 603 452 928,
e-mail: miroslav.kotena@ps-msi.cz
p. Luboš Pečko, stavbyvedoucí, tel.: 736 510 727;
e-mail: lubos.pecko@ps-msi.cz
ve věcech technických: **p. Petr Urubek**, stavební manažer, tel. 603 177 959;
e-mail: petr.urubek@ps-msi.cz

dále jen **zhotovitel**

Po dohodě mezi oběma smluvními stranami dochází ve smlouvě o dílo ze dne 3.3.2017
k doplnění, změnám a úpravám v následujících člancích a ustanoveních:

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Doplňuje se:

19 Vícepráce č. 1:

Při realizaci hloubkového založení stavby na pilotách pro obj. SO 02 - Hala došlo dle skutečnosti k podstatné změně v délkách prováděných pilot:

- původní celková délka pilot dle projektu: 288,00 bm
- skutečná celková délka pilot: 441,00 bm

Tímto podstatným navýšením dochází ke zvýšení ceny díla u vrtů pilot, betonu pilot, výztuže pilot, dopravy další výztuže + převažování, novému inženýrsko geologickému průzkumu vč. zprávy.

Nové provedení pilotového založení bude doloženo realizačním projektem zpracovaným statikem stavebních konstrukcí Ing. Jiří Stehnem, Bartošova 16, 760 01 Zlín spolupracujícím se subdodavatelem těchto stavebních prací firmou KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. Praha 4.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Doplňuje a mění se:

Ad 1 Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje a zvyšuje dle položkového rozpočtu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/19 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH dle SOD ze dne 3.3.2017 činí: 19,795.372,-- Kč

Dodatek č. 1:

SO 02 – Hala - založení na pilotách – vícepráce: + 472.422,85 Kč

SO 02 – Hala - založení na pilotách – vícepráce zaokrouhleno: + 472.423,-- Kč

CENA DÍLA CELKEM 20,267.795,-- Kč

DPH 21 % 4,256.237,-- Kč

Celková cena díla včetně DPH 24,524.032,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se:



10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

11. Tento dodatek č. 1 je vystaven ve **třech stejnopisech**, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

12. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet víceprací – pilotové založení

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pelhřimově dne 9.5.2017	Ve Zlíně dne 9.5.2017
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Jiří Zenáhlík	Ing. Radim Štěpánek, MBA
Předseda představenstva	Předseda představenstva
Ing. Lukáš Vlček	
Místopředseda představenstva	



PS-MSI, a.s.
Kúty 3802, 760 01 Zlín
IČ: 64507939
DIČ: CZ64507939